



OBRA: REFORMA E REPAROS

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANO DE SOUZA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO - FÍSICO / FINANCEIRO

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | SUB-TOTAIS | % | 1ª MED. | | 2ª MED. | | 3ª MED. | | 4ª MED. | | 5ª MED. | | 6ª MED. | | 7ª MED. | | % TOTAL | conferência |
|--------------------|--|------------------|--------|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|------|---------|----------------|
| | | | | 30 DIAS | % | 60 DIAS | % | 90 DIAS | % | 120 DIAS | % | 150 DIAS | % | 180 DIAS | % | 210 DIAS | % | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 53.890,27 | 3,82% | | 25% | | 10% | | 15% | | 15% | | 15% | | 10% | | 10% | 100% | R\$ 53.890,27 |
| | | | | R\$ 13.472,57 | | R\$ 5.389,03 | | R\$ 8.083,54 | | R\$ 8.083,54 | | R\$ 8.083,54 | | R\$ 5.389,03 | | R\$ 5.389,03 | | | R\$ 53.890,27 |
| 2 | INFRAESTRUTURA E MURO | R\$ 31.692,66 | 2,25% | | 50% | | 50% | | 0% | | 0% | | 0% | | 0% | | 0% | 100% | R\$ 31.692,66 |
| | | | | R\$ 15.846,33 | | R\$ 15.846,33 | | | | | | | | | | | | | R\$ 31.692,66 |
| 3 | REPARO DOS TELHADOS, IMPERMEABILIZAÇÃO E CAPTAÇÃO PLUVIAL | R\$ 139.128,24 | 9,86% | | 50% | | 50% | | 0% | | 0% | | 0% | | 0% | | 0% | 100% | R\$ 139.128,24 |
| | | | | R\$ 69.564,12 | | R\$ 69.564,12 | | | | | | | | | | | | | R\$ 139.128,24 |
| 4 | REVISÃO E TROCAS DE PORTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO E BLINDEX, GRADES DE FERRO E ALAMBRADOS | R\$ 126.021,21 | 8,93% | | 0% | | 0% | | 30% | | 30% | | 40% | | 0% | | 0% | 100% | R\$ 126.021,21 |
| | | | | | | | | R\$ 37.806,36 | | R\$ 37.806,36 | | R\$ 50.408,48 | | | | | | | R\$ 126.021,21 |
| 5 | REFORMA E REVISÃO DE BANCADAS, PISOS E PAREDES GERAIS | R\$ 329.931,55 | 23,39% | | 0% | | 0% | | 30% | | 30% | | 40% | | 0% | | 0% | 100% | R\$ 329.931,55 |
| | | | | | | | | R\$ 98.979,46 | | R\$ 98.979,46 | | R\$ 131.972,62 | | | | | | | R\$ 329.931,55 |
| 6 | REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA, HIDRÁULICA, SANITÁRIA, FOSSA E FILTRO | R\$ 50.324,52 | 3,57% | | 0% | | 0% | | 30% | | 30% | | 0% | | 0% | | 0% | 100% | R\$ 50.324,52 |
| | | | | | | | | R\$ 15.097,36 | | R\$ 35.227,16 | | | | | | | | | R\$ 50.324,52 |
| 7 | COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA | R\$ 468.059,35 | 33,18% | | 20% | | 20% | | 30% | | 30% | | 0% | | 0% | | 0% | 100% | R\$ 468.059,35 |
| | | | | R\$ 93.611,87 | | R\$ 93.611,87 | | R\$ 140.417,80 | | R\$ 140.417,80 | | | | | | | | | R\$ 468.059,35 |
| 8 | QUADRA POLIESPORTIVA | R\$ 111.683,02 | 7,92% | | 20% | | 50% | | 20% | | 10% | | 0% | | 0% | | 0% | 100% | R\$ 111.683,02 |
| | | | | R\$ 22.336,60 | | R\$ 55.841,51 | | R\$ 22.336,60 | | R\$ 11.168,30 | | | | | | | | | R\$ 111.683,02 |
| 9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA | R\$ 13.233,96 | 0,94% | | 0% | | 0% | | 0% | | 0% | | 50% | | 50% | | 0% | 100% | R\$ 13.233,96 |
| | | | | | | | | | | | | R\$ 6.616,98 | | R\$ 6.616,98 | | | | | R\$ 13.233,96 |
| 10 | PINTURA GERAL | R\$ 84.913,66 | 6,02% | | 0% | | 0% | | 0% | | 0% | | 0% | | 50% | | 50% | 100% | R\$ 84.913,66 |
| | | | | | | | | | | | | | | R\$ 42.456,83 | | R\$ 42.456,83 | | | R\$ 84.913,66 |
| 11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS | R\$ 1.582,30 | 0,11% | | 0% | | 0% | | 0% | | 0% | | 0% | | 0% | | | 100% | R\$ 1.582,30 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 1.582,30 |
| TOTAL PARCIAL | | R\$ 1.410.460,73 | | R\$ 214.831,49 | | R\$ 240.252,85 | | R\$ 322.721,13 | | R\$ 331.682,64 | | R\$ 197.081,62 | | R\$ 54.462,84 | | R\$ 49.428,16 | | | |
| BDI (21,01%) | | R\$ 296.337,80 | | R\$ 45.136,10 | 15% | R\$ 50.477,12 | 17% | R\$ 67.803,71 | 23% | R\$ 69.686,52 | 24% | R\$ 41.406,85 | 14% | R\$ 11.442,64 | 4% | R\$ 10.384,87 | 4% | | |
| SUBTOTAL ACUMULADO | | R\$ 1.706.798,53 | 100% | R\$ 259.967,58 | | R\$ 290.729,98 | | R\$ 390.524,84 | | R\$ 401.369,16 | | R\$ 238.488,47 | | R\$ 65.905,48 | | R\$ 59.813,03 | | | |
| TOTAL ACUMULADO | | R\$ 1.706.798,53 | | R\$ 259.967,58 | 15% | R\$ 550.697,56 | 33% | R\$ 941.222,40 | 56% | R\$ 1.342.591,56 | 79% | R\$ 1.581.080,03 | 93% | R\$ 1.646.985,51 | 96% | R\$ 1.706.798,53 | 100% | | |